

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	99.6
中学校	100.0	100.0
高等学校	57.8	57.8
特別支援学校	81.3	81.3
幼稚園	100.0	100

【所見】

①上筒井小学校・筒井台中学校の整備について取り組んだが、工事の進捗に遅れが生じ、整備完了は平成28年度となった。(仮称)井吹台西町支援学校(いぶき明生支援学校)の整備については、計画通り実施を進めた。
②天井材等の非構造部材の耐震化については57校について整備が完了し、子どもたちの安全確保を図った。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>①空調整備については、小学校71校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。 ②エレベーター整備については、5校中3校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。残りの2校については、平成28年度に延期した。 ③トイレ改修については、6校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>①筒井台中学校の武道場及び(仮称)井吹台西町支援学校(いぶき明生支援学校)を整備し、教育環境の充実を図った。</p>

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年4月に本市内部において事後評価を実施した。評価結果についてはホームページに公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、ほとんど計画通り実施することができた。今後についても、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないような計画を策定し、施設の整備を円滑に進めていきたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 平成27年度神戸市公立学校施設整備計画

都道府県名	兵庫県
市町村名	神戸市

2 計画作成主体 神戸市

3 計画期間 平成27年度～平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
上筒井小学校(I期工事)	①	201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日				
筒井台中学校(V期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成28年3月31日				
筒井台中学校(I期工事)	①	201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日				
魚崎小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月1日				
本山第三小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月3日				
住吉小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月15日				
御影小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月3日				
渦が森小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月15日				
本山南小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月16日				
福池小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月15日				
向洋小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月15日				
成徳小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月4日				
高羽小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月13日				
六甲小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月4日				
摩耶小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月5日				
福住小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月5日				
鶴甲小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月15日				
こうべ小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月16日				
山の手小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月27日				
多井畑小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月14日				
白川小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月6日				
高倉台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月27日				
東落合小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月9日				
横尾小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月14日				
西落合小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月14日				
若草小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月10日				
神の谷小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月9日				
南落合小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月14日				
塩屋小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月6日				
東垂水小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月17日				
高丸小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月28日				
垂水小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月18日				
霞ヶ丘小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月18日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
舞子小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月6日				
木津小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月18日				
玉津第一小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月13日				
乙木小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月28日				
多聞東小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月10日				
福田小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月28日				
桜が丘小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月10日				
北山小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月28日				
枝吉小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月10日				
小東山小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月27日				
塩屋北小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月28日				
高津橋小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月28日				
下畑台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月17日				
有瀬小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月7日				
糶台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月8日				
春日台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月9日				
小寺小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月27日				
出合小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月28日				
竹の台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月9日				
東町小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月7日				
樫野台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月8日				
唐櫃小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月16日				
小部小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月16日				
北五葉小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月19日				
大池小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月7日				
箕谷小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月8日				
小部東小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月8日				
泉台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月16日				
広陵小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月8日				
ひよどり台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月19日				
花山小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月7日				
鈴蘭台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月19日				
西山小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月7日				
鹿の子台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月19日				
藤原台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月13日				
美賀多台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月28日				
井吹東小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月7日				
井吹西小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年10月8日				
千鳥が丘小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月17日				
桂木小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月8日				
だいち小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年9月17日				
本山第一小学校	③	604	大規模改造(障害)	校				地元調整に時間がかかり設計が遅れたため、平成28年度に延期	取下	平成27年6月2日	
本山中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年3月3日				
神出中学校	③	604	大規模改造(障害)	校				地元調整に時間がかかり設計が遅れたため、平成28年度に延期	取下	平成27年6月2日	
太山寺中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年3月29日				
道場小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年3月24日		追加	平成27年6月2日	
(仮称)井吹台西町支援学校小中	①	201	危険改築	校	R	○	平成28年3月31日				
(仮称)井吹台西町支援学校小中	①	201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日				
(仮称)井吹台西町支援学校小中	①	204	不適格改築	校	R	○	平成28年3月31日				
(仮称)井吹台西町支援学校幼稚	④	109	特支(幼・高)	校	R	○	平成28年3月31日				
(仮称)井吹台西町支援学校幼稚	①	201	危険改築	校	R	○	平成28年3月31日				
(仮称)井吹台西町支援学校高等	④	109	特支(幼・高)	校	R	○	平成28年3月31日				
(仮称)井吹台西町支援学校高等	④	109	特支(幼・高)	屋	R	○	平成28年3月31日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
(仮称)井吹台西町支援学校高等	①	201	危険改築	校	R	○	平成28年3月31日				
(仮称)井吹台西町支援学校高等	①	201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日				
筒井台中学校(Ⅰ期工事)	④	1401	中学校武道場(新築)柔剣道場等		R	○	平成28年3月31日				
六甲小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月8日				
美野丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月30日				
六甲山小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年11月13日				
五位の池小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月29日				
北須磨小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年10月18日				
名谷小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年10月15日				
垂水小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月10日				
霞ヶ丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月12日				
押部谷小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月30日				
岩岡小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成28年2月29日				
多聞台小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月10日				
有馬小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月7日				
小部小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月23日				
星和台小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月29日				
なぎさ小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月15日				
なぎさ小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年10月15日				
住吉中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月24日				
御影中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月27日				
向洋中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年8月29日				
鷹匠中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年10月19日				
長峰中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月24日				
上野中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月28日				
葺合中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月28日				
港島中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月3日				
神戸生田中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月23日				
夢野中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月24日				
湊川中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月19日				
吉田中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年12月25日				
吉田中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年12月25日				
湊翔楠中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年10月13日				
丸山中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月18日				
西代中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月15日				
高取台中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月28日				
長田中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月9日				
星陵台中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月1日				
西神中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月15日				
井吹台中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月15日				
太田中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月10日				
飛松中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月14日				
東落合中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月29日				
友が丘中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月22日				
西落合中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年8月23日				
歌敷山中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月30日				
櫛谷中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月25日				
多聞東中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月30日				
多聞東中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月28日				
塩屋中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月20日				
福田中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月19日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
長坂中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月29日				
鈴蘭台中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月3日				
桜の宮中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年9月30日				
鶴台中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月3日				
唐櫃中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月18日				
広陵中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月18日				
神戸市立友生支援学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年10月15日				
神戸市立青陽東養護学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年10月20日				
神戸市立青陽須磨特別支援学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成28年3月28日				
上筒井小学校	⑤	101	小校	校	R	○	平成28年7月22日				
上筒井小学校	⑤	102	小屋	屋	R	○	平成28年7月22日				
筒井台中学校	⑤	104	中屋	屋	R	○	平成28年7月22日				
(仮称)井吹台西町支援学校小中	⑤	109	特支(小中)	校	R	○	平成29年2月24日				
蓮池小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成28年10月31日	追加	平成28年2月17日		
蓮池小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成28年10月31日	追加	平成28年2月17日		
真陽小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成28年11月11日	追加	平成28年2月17日		
真陽小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成28年11月11日	追加	平成28年2月17日		
乙木小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成29年3月17日	追加	平成28年2月17日		
本山南中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成29年3月15日	追加	平成28年2月17日		
本山南中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成29年3月15日	追加	平成28年2月17日		
本多聞中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成28年11月17日	追加	平成28年2月17日		
本多聞中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成28年11月17日	追加	平成28年2月17日		
太山寺中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成28年10月25日	追加	平成28年2月17日		
太山寺中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成28年10月25日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校小中学部(Ⅱ期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校小中学部(Ⅱ期工事)	①	201	危険改築	屋	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校小中学部(Ⅱ期工事)	①	204	不適格改築	校	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校小中学部	③	2301	太陽光発電			○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校幼稚部(Ⅱ期工事)	④	109	特支(幼・高)	校	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校幼稚部(Ⅱ期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校高等部(Ⅱ期工事)	④	109	特支(幼・高)	校	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校高等部(Ⅱ期工事)	④	109	特支(幼・高)	屋	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校高等部(Ⅱ期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		
(仮称)井吹台西町支援学校高等部(Ⅱ期工事)	①	201	危険改築	屋	R	○	平成29年2月24日	追加	平成28年2月17日		