

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	国家的関連事業の開催に対応した都市公園の整備												
計画の期間	平成29年度 ~ 平成31年度 (3年間)												
交付対象	神戸市												
計画の目標	ラグビーワールドカップ2019における試合開催会場にふさわしい施設とするとともに今後のレガシーにするためスタジアムの整備を進める。 上位計画における位置づけ：「神戸市みどりの基本計画」第7章・施策の展開 2.まちのゾーン 方針2- シンボルとなる公園の魅力向上												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,671	A	1,671	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H32末)
1	(ラグビーワールドカップ時の目標) ・ラグビーワールドカップ開催時の1試合あたりの平均観客数20,000人以上を目指す。 Jリーグの平均観客数14,000人(H27) ラグビーワールドカップ開催時の1試合あたりの平均観客数20,000人以上	0人/1試合平均	20000人/1試合平均	20000人/1試合平均
2	(ラグビーワールドカップ後の目標) ・ラグビーワールドカップ開催の次の年度において、スポーツゲーム日数を10%増加させる。 (スポーツゲーム開催日数増加率) (H32年度のスポーツゲーム日数)/(整備前のスポーツゲーム日数)	0%	0%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	都市公園事業	御崎公園 ラグビーワールド カップ関連整備	神戸市						1,671		-		
		H28は別計画により執行																			
													小計						1,671		
													合計						1,671		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
令和2年度 神戸市建設事業部外部評価委員会	令和2年10月19～20日（第1回）、令和3年1月26日（第2回）
	公表の方法 神戸市ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>（整備前） これまで、スタジアムの構造による日照不足や通風不足のため、芝生の生育状態が悪く、病気や試合後の傷みが頻繁に発生し良好なピッチ状態を長期間保つことができていなかった。 また、施設全体も老朽化し、照明施設等について国際基準を満たしていないとRWC2019組織委員会から指摘を受けていた。</p> <p>（整備後） 今回の整備により新技術であるハイブリッド芝や地温コントロールシステムを導入することで、プレー環境が向上し、短期間で複数試合が可能となるとともに、迫力ある試合ができるようになった。また照明施設や音響施設等を更新することで国際基準を満たした施設環境へと改善できた。 これによりRWCを無事開催することができ、多くの観客を動員できたことに加えて、今後も良好なピッチ状態を保ち続けることができ、スタジアムの稼働日数が増加した。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再整備の結果、プレーした選手から「やりやすかった。芝がめくれることもなかったし、しっかり根付いていた。」「芝の状態もよく、スタジアムの増改築も嬉しい。良い意味で期待を裏切るほどよかった。」などの評価を受けた。</li> <li>・Jリーグによる芝生ピッチ評価の年間平均は、H29年は9.34点（10点満点中）であったが、R1年には平均9.83点と高評価を受けた。</li> <li>・また、Jリーグスタジアムの評価順位もH29年の48位からR1年は17位と大幅に順位を上げた。</li> <li>・観戦環境等の向上により、RWC以後もノエピアスタジアムにおけるラグビー及びJリーグの観客者数が大きく増加した。</li> </ul>
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・今回の御崎公園の整備によって、ラグビーワールドカップ2019やJリーグ等の良質なプレー環境が提供できた。</li> <li>・今後もレガシーとして適切な維持管理を行うことで、スポーツゲームだけでなく各種のイベントなど様々な場面での活用も視野に、より多くの人に親しまれるスタジアムを目指す。</li> </ul>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	ラグビーワールドカップ開催時の1試合あたりの平均観客数	
	最終目標値	20000人 / 1試合平均
	最終実績値	27400人 / 1試合平均
2	ラグビーワールドカップ開催の次年度におけるスポーツゲーム日数の増加率	
	最終目標値	10%
	最終実績値	54%

# 国家的関連事業の開催に対応した都市公園の整備

## A 基幹事業

### A-1 都市公園事業(御崎公園)

余地域図  
ORT CITY, KOBE

凡例  
— 区界線

