

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	長田（真野町他）配水管取替工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>布設：φ75-25.6m, φ75（給水）-7.9m, φ100-553.0m, φ150-437.5m, φ200-1.7m</div> <div>撤去：φ75-3.5m, φ75（給水）-2.9m, φ100-138.0m, φ100（残置）-161.7m, φ150-521.0m, φ150（残置）-2.1m, φ200-313.2m</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>・管路土工、仮配水管工、仮付替工（増） φ100・150 配水管の取替において、試掘の結果、一部路線で他企業地下埋設管が輻輳しており、当初設計の占用位置では布設が不可能であったため、占用位置が変更となった。 また、一部路線において水運用を再度検討した結果、仮配水管工および仮付替工が必要となった。以上より、これに伴う工事数量が増工となる。</div><div>・付帯工（増） 道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積に変更が生じたため、これに伴う工事数量が増となる。</div><div>・仮設工（増） 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署および地元住民との協議の結果、1 日あたりの交通誘導員の配置人数が増えたため、配置人数が増となる。</div></div>	