

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	長田楠日尾線南側配水管移設工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>(配水管布設延長)</p> <p>φ 75-6.3m、φ 150-366.9m、φ 200-20.0m、φ 300-0.7m</p> <p>(配水管撤去延長)</p> <p>φ 75-3.3m、φ 100-6.4m、φ 150-295.7m、φ 200-99.7m、φ 300-10.3m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①管布設工、管工（処分費・土量数量の変更）</p> <p>・当初既設舗装材をインターロッキング及びコンクリート平板と見込んでいたが、処分先においてレンガ質及び自然石材と判定され、がれき類として処分する必要が生じたため処分費が増となる。</p> <p>また、試掘を行った結果、舗装構成が当初想定していた歩道舗装の路盤厚と異なっていたため、土工数量が変更となる。（増）</p> <p>②管材料・管布設工</p> <p>・開削工事を行ったところ、地下埋設物が交錯していることが判明し、同位置での取替ができず、地下埋設物を避けて配管した結果、異形管を多く使用することとなったため管材料と管布設工が増工となる。</p> <p>（増）</p> <p>③仮設工</p> <p>・①②により開削範囲が拡大し、当初見込んでいた交通誘導員配置数が増えたため、交通誘導警備員の数が変更となる。（増）</p>	