

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（星陵台3丁目）配水管取替工事その2				
契約変更後の概要					
布設延長	Φ75（給）	－4.3m	Φ100－15.9m	Φ150－99.0m	Φ300－153.8m
撤去延長	Φ75（給）	－11.8m	Φ100－33.2m	Φ150－100.1m	Φ200－5.4m
		Φ300－131.3m			
設計変更の理由					
① 管材料及び管工について 現地配管条件および維持管理上配管計画を再検討した結果、管材料の追加が必要となり増工となった。					
② 管布設工 管布設工事に着手したところ、既設管が事前の試掘結果からの想定より深く埋設されている区間があり 管路土工及び土留工が増工となった。					
③ 交通誘導警備員について 管閉塞に伴うコンクリート養生の為、堀置く必要が生じ、昼夜間で交通規制を行うことになり、24時間及び夜間の交通誘導警備員配置の必要が生じた。					