

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（星陵台 4 丁目）配水管取替工事
契約変更後の概要	
工事概要：布設	PE φ 50-27. 4m, PE φ 75-0. 6m, φ 75-53. 1m, φ 100-0. 8m, φ 150-1. 3m, φ 200-5. 8m φ 300-8. 9m, φ 400-483. 7m, φ 600-3. 1m
撤去	φ 200-17. 3m, φ 300-186. 3m, φ 400-131. 1m, φ 600-25. 1m
設計変更の理由	
<p>○ 昼夜施工区分について 警察等関係機関との協議により昼間施工予定箇所が夜間施工に変更となった為、昼夜施工区分に変更が生じる。昼間施工（減）、夜間施工（増）</p> <p>○ 材料・管工について 現地状況に合わせて配管した結果、一部配管材料の数量に変更が生じる。（増）</p> <p>○ 管布設工について 昼夜施工区分の変更により、土工事の数量に変更が生じる。昼間施工（減）、夜間施工（増） 水運用及び配水管の維持管理の観点から水理計算等により配管ルートの再検討を行った結果、ルート変更及び取替管路の変更が生じる。（増） 不断水式管路遮断弁・割丁等が一部廃工となり、それに伴い立坑工・覆工が廃工となる。（減） 以上の理由により、全体の土工事の数量に変更が生じる。（減）</p> <p>○ 付帯工について 道路管理者と現地立会・協議を行った結果、舗装本復旧の数量に変更が生じる。（減）</p> <p>○ 交通誘導警備員について 昼夜施工区分の変更及び工期延長により、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。 昼間施工（廃工）、夜間施工（増）</p>	