

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	兵庫（芦原通他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
(布設延長)	
〔配水〕 φ 75-13.5m, φ 100-7.2m, φ 150-494.2m, φ 200-2.1m, φ 300-3.0m	
〔工水〕 φ 100-4.1m, φ 150-4.7m, φ 300-0.6m, φ 400-216.3	
(撤去延長)	
〔配水〕 φ 75-8.4m, φ 100-7.2m, φ 150-10.6m, φ 200-241.5m, φ 300-205.1m	
〔工水〕 φ 150-1.8m, φ 400-211.9m	
契約変更の理由	
【仮配管工について】	
・ ガス管を移設した区間について仮配水管が必要になったため、仮配水管の設置・撤去工及び給水付替工が増工となった。（増）	
【付帯工について】	
・ 舗装復旧について道路管理者との舗装復旧範囲の立ち合いの結果、復旧範囲が増えたため増工となる。（増）	
【その他について】	
・ 工期の延長に伴い交通誘導警備員が増工となった。（増）	