

西神・山手線および北神線漏洩同軸ケーブル敷設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区糺台5丁目（西神中央駅）
～神戸市中央区加納町1丁目（新神戸駅）他
- ・工 種 電気通信
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月24日から令和6年3月29日

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和5年12月11日
- ・契約金額（税込）

変更前	506,330,000円
変更額	33,363,000円
変更後	539,693,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯上通4丁目3番10号
中央電設(株) 神戸営業所
所長 川口 忠義

◆備考

契約変更理由書

工 事 名	西神・山手線および北神線漏洩同軸ケーブル敷設工事
契約変更の工事概要 1. 令和6年3月29日まで工期延長を行う。 2. LCX支持金具、引留金具、ケーブル接続の数量増減を行う。 以 上	
契約変更の理由 1. 本工事では、深夜のき電停電時間帯での作業が必要となるが、他事業（ホーム柵整備事業、車両ワンマン化改修等）による深夜き電送電が多数実施され、また、他工事や点検業務との作業場所の調整により、本工事の作業日が大きく制約を受けた。そのため、当初想定の作業日が確保できず、工期の延長を行う必要が生じた。 よって、令和6年3月29日まで工期延長を行う。 2. LCXケーブルの敷設にあたり、ずい道の形状やき電線との離隔、他設備との競合により、敷設場所や施工方法を変更する必要が生じた。 よって、LCX支持金具、引留金具、ケーブル接続の数量増減を行う。 上記2点により、契約変更を行う。 以 上	